

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20MW渔光互补扶贫项目

日期	2018年11月26日 星期二	气候	晴	气温	7~19℃
监理人员动态:	监理人员5人, 黄永章, 李元堂, 孔令才, 王孝金, 李峰伟, 正常巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	开关站: 管理人员2人, 施工人员12人 光伏区: 管理人员2人, 施工人员7人				
施工机械动态:	电焊机1台, 挖机1台, 吊车1台, 装载机1台, 施工船5只				
施工进度情况	开关站: 1. 屋顶女儿墙砂浆找平; 办公楼外墙通涂料施工。 2. 办公楼独立卫生间、屋檐、餐厅墙面瓷砖铺贴施工。 3. 办公楼南面排水管网施工。 光伏区: 1. 暂无施工情况。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全施工。				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		