

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20mw渔光互补扶贫项目.

日期	2018年11月27日 星期二	气候	晴	气温	8~20℃
监理人员动态:	监理人员5人, 黄永革, 李元堂, 孔令才, 李金, 李锦伟, 正常巡视. 材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:	开关站: 施工人员16人, 管理人员2人. 光伏区: 管理人员2人, 无施工人员. 无				
施工机械动态:	电焊机1台, 搅拌机1台. 挖机1台, 装载机1台.				
施工进度情况	开关站: 1. 屋顶女儿墙砂浆完善; 办公楼外墙涂料施工. 2. 办公楼独立卫生间、厨房、餐厅墙面砖加高施工. 3. 办公楼南面排水管井施工. 光伏区: 1. 暂无施工情况.				
检查发现的问题	巡视检查发现, 开关站个别排水管井施工不规范, 例外施工与图纸要求不符.				
处理措施、意见、结果	已要求令施工方进行了整改, 经检查, 合格.				
协调内容或其他	正常安全施工.				
记录人	孔令才	总监签阅	李元堂		