

监 理 日 志

工程名称: 200MW炉内脱硫改造项目

日期	2008年11月24日 星期四	气候	晴	气温	9-21℃
监理人员动态:	监理人员4人: 李元堂、孙令才、王春金、李峰伟。正常巡视。 联系: 监理人员2人, 方红, 员14人。 方红区监理人员2人, 施工队4人。				
施工方人员动态:	搅拌机1台, 搅拌机1台, 吊车1台。 吊车1台, 装载机1台, 吊车1台。 1. 可站: 1. 办公楼独立卫生间、厨房及餐厅墙面施工。 2. 办公楼内卫生清理。 3. 办公楼内洗手台及水龙头安装。 4. 办公楼大厅外墙体分线盒墙至封顶。 5. 污水处理基坑开挖。 2. 方红区: 环网接地施工, 焊接180米。				
施工机械动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料如下: 中板式镀锌钢管架。 300X150一套320米, 100X50一套824米。 连接片, H=50, 270套, 连接片, H=150, 110套。 不锈钢304方经螺丝 8X20, 3100套, 不锈钢圆钢 1680套(大号)				
施工进度情况	1. 可站: 1. 办公楼独立卫生间、厨房及餐厅墙面施工。 2. 办公楼内卫生清理。 3. 办公楼内洗手台及水龙头安装。 4. 办公楼大厅外墙体分线盒墙至封顶。 5. 污水处理基坑开挖。 2. 方红区: 环网接地施工, 焊接180米。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产。				
记录人	王春金	总监签阅	李元堂		

