

监 理 日 志

工程名称: 200MW 炉内脱硫改造项目

日期	2018 年 12 月 2 日 星期四	气候	多云	气温	11-14℃
监理人员动态:	监理人员 3 人: 李元堂, 王孝全 李华伟, 王孝全 王孝全 巡查		材料进场、取样见证、合格情况: 进场量统计如下: φ300B, 10米, 103根.		
施工方人员动态:	王孝全 监理人员 2 人, 施工方 6 人. 岩伏区 监理人员 1 人, 施工方 11 人.				
施工机械动态:	装载机 1 台, 推土机 1 台, 装载机 1 台. 打桩船 1 只, 拉桩船 2 只, 拖船 1 只.				
施工进度情况	岩伏区: 1. 污水处理基坑搭棚防雨水. 2. 室外排水管道消缺. 3. 办公楼消缺. 岩伏区: 1. 17区打桩 40根.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	王孝全	总监签阅	李元堂		

