

监 理 日 志

工程名称: 20MW炉内脱硫系统改造项目

日期	2018年12月3日 星期一	气候	阴	气温	9-13℃
监理人员动态:	监理人员3人: 李元堂、王孝金、李峰伟、王孝金、王孝金 材料进场、取样见证、合格情况: 进场材料如下: 方管A2带孔: 140x140x4.5x7500共35支 方管B2: 140x140x4.5x7500共15支 方管C2: 120x120x4.5x7500共10支 方管D2: 120x120x4.5x7500共5支 方管E2: 120x120x4.5x7500共5支				
施工方人员动态:	开卷工: 管理人员2人、施工工长3人 光伏区: 管理人员2人、施工工长7人 光伏区: 管理人员2人、施工工长7人				
施工机械动态:	光伏区: 打拉船1只、打拉船1只、打拉船1只 打拉船1只、打拉船1只、打拉船1只				
施工进度情况	光伏区: 1. 污水处理基础钢筋加工。 2. 污水处理基础出定位方线。 光伏区: 1. 17区打拉37根。				
检查发现的问题	2018年12月3日 监理人员下湖巡视17区管桩施工过程中, 施工打拉队未使用仪器进行控制管桩垂直度, 造成管桩倾斜, 偏差距离大于规范要求这样给之后的安装工作带来不必要的麻烦, 同时影响整体的美观及质量。				
处理措施、意见、结果	已针对若包下发监理工作联系单				
协调内容或其他	正常安全生产				
记录人	王孝金	总监签阅	李元堂		