

监 理 日 志

工程名称: 20MW炉内脱硫系统改造项目

日期	2018年12月4日 星期二	气候	阴	气温	6-9℃
监理单位动态:	监理单位3人: 李元堂 王孝金 袁峰伟. 正常巡视	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	光伏电站: 管理人员2人. 施工人员3人 光伏区: 管理人员2人. 施工人员7人				
施工机械动态:	电焊机1台. 吊车1台. 装载机1台. 打桩船1只. 吊车1台. 施工船3只				
施工进度情况 施工部位	开关站: 1. 污水处理基础钢筋加工. 光伏区: 1. 吊卸进场材料. 现场下雨起风暂无人施工情况.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	正常安全生产				
记录人	王孝金	总监签阅	李元堂		