

监 理 日 志

工程名称: 上电柏棠洞 2x20MWP 渔光互补光伏扶贫项目.

日期	2018年4月10日 星期二	气候	晴	气温	22.8℃
监理人员动态: 葛永琦.		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员34人.					
施工机械动态: 钻孔机1台, 三机2台.					
施工进度情况	基础开挖(钻孔)完成23基. 基础完成浇筑16基.				
检查发现的问题	/				
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他	中午到达项目现场, 和总包单位、分包单位负责人见面沟通. 下午到外成施工队现场巡视检查. 目前光伏区. 开关柜未施工. 人员未进场.				
记录人	葛永琦		总监签阅		