

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2X70MW 湘电互研/技改项目

日期	2019 年 06 月 10 日 星期 日	气候	晴	气温	20℃~30℃
监理人员动态: 4人 (李元堂、葛庆琦、周新爱、王成)		材料进场、取样见证、合格情况: 基础管桩进场 90 根			
施工方人员动态: 管理人员 9 人, 施工人员 76 人					
施工机械动态: 打桩船 2 艘, 运输船 2 艘, 岸上 2 台桩机					
施工进度情况 施工部位	电控楼: 内墙刮白, 吊顶, 放线; 设备基础粉刷、垫层浇筑, 外架拆除。 综合楼: 地面混凝土浇筑、构造柱拆模、室外防雷接地安装; 罐区综合楼 光伏区: 25区、26区、20区、22区箱变平台框架加工完成, 20区箱变打桩完成, 道路恢复完成。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容 或其他	召开质量、安全、进度会议				
记录人	贾玉花		总监签阅		