

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年7月14日 星期六	气候	多	气温	26~36℃
监理单位动态:	4人: 黄永革、周礼、孔令才、张得龙	材料进场、取样见证、合格情况: PHC管桩进场102根			
施工方人员动态:	管理人员4人, 实2人, 3人				
施工机械动态:	桩机2台, 吊车1台, 货车3辆				
施工进度、部位	光伏区: 20、22、25、26区安装电表箱, 丁区打桩机 板, 安装光伏组件4组。 开关站: 办公楼内、外墙抹灰				
检查发现的问题	1. 开关站: 外墙抹灰个别部位有裂纹。 2. 光伏区, 个别2人未正确使用安全带。				
处理措施、意见、结果	1. 要求对裂纹部位铲除, 挂网重新抹灰。 2. 要求管理人员对2人加强安全教育, 立即整改。				
协调内容或其他	无。				
记录人	张得龙	总监签阅	李元堂		