

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年 7月 17日 星期 二	气候	晴	气温	26℃ - 37℃
监理人员动态: 4人 (黄永革、周书山、孔文才、张保书)		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员4人, 现场人员38人					
施工机械动态: 挖机2台, 吊机1台					
施工进度情况	开关站: 因缺少材料, 无施工情况  光伏区: 厂区打桩, 立挂焊接。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	张保书		总监签阅	李元堂	