

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 21 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 27℃ - 38℃

监
理
工
作
情
况

4人(李元堂、孔令才、王孝金、张保龙)

对现场管桩施工、立杆焊接进行巡视检查。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

管理人员4人,

开关站: 因材料缺少, 无施工情况。

现场人员
52人,

光伏区: 管桩施工、立杆焊接, 消缺整改。

其
它
事
项

个别施工人员安全措施不到位, 要求现场负责人加强现场安全措施,

本日现场监理人员

李元堂、孔令才、王孝金、张保龙

记录人: 张保龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂