

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 24 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 降雨

气温: 25℃ - 36℃

监 理 工 作 情 况	监理人员4人(李元堂、孔令才、王孝金、张保右) 对光伏区20、22、25、26区消缺进行巡视检查，无其它施工情况。	
施 工 情 况	施工单位 管理人员 4人 现场人员 38人	施 工 内 容 及 进 度 开关站: 无施工情况; 光伏区: 20、22、25、26区消缺整改无其它施工情况。因总包未按合同支付分包工程款, 分包暂时停工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 李元堂、孔令才、王孝金、张保右 记录人: 张保右 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂		