

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 4 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 阴
气温: 24-26℃

监
理
工
作
情
况

监理人员3人(李元堂、王孝金、张保龙)对现场20.22.25.26区
~~进行巡视检查~~ 消缺、管桩施工、组件及支架安装。
进行巡视检查。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

管理人员4人

开关站: 无施工情况。

现场人员
38人。

光伏区: 20.22.25.26区消缺、管桩施工、组件及支架
安装。

其
它
事
项

发现个别施工人员安全措施不到位,并要求现
场负责人对个别施工人员进行安全教育,让负责人加
强现场安全措施,做好班前安全技术交底。

本日现场监理人员

李元堂、王孝金、张保龙

记录人: 张保龙

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李元堂