

监 理 日 记()

日期: 2019 年 03 月 13 日

星期: 三

天气: 阵雨

气温: 9℃-19℃

工程名称: 洪罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目.

监 理 工 作 情 况	对现场光伏区进行巡视检查,要求施工单位按照设计及相关规范要求施工,现场注意安全防护,预制桩打桩轴线控制要符合规范要求且偏差不能太大.对外线塔基开挖、绑扎钢筋和浇筑混凝土进行巡视检查,要求塔基施工符合设计要求,铁塔安装要注意安全,做好防护措施,要求工人进行安全技术交底.对项目资料进行整理,编写日记、日报等.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	平发电力工程(上海)有限公司	1. 开发站施工队2人,站内清淤雨水井盖刷防腐漆. 2. 光伏区施工队123人,5区焊接立柱生根,支模安装5组,2区汇流箱端接电缆线,共端接7个汇流箱. 3. 南琴线:19号、28号塔基浇筑混凝土,施工人员58人.
其 它 事 项	1. 现场安全正常,无安全隐患.	
本日现场监理人员	孔令才、王磊、王洪光、王磊	
记录人: 王磊	总监(总监代表): 孔令才	