

监 理 日 志

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2020 年 03 月 31 日 星期 二	气候	多云	气温	6℃~15℃
监理人员动态：黄永革、王磊			材料进场、取样见证、合格情况： 无。		
施工方人员动态：管理人员 2 人、施工人员 4 人。					
施工机械动态：叉车 1 辆、打桩船 4 只、施工船 17 只。					
施工进度情况	现场低压电气消缺、材料整理。				
检查发现的问题	发现 1 名工人未穿救生衣下河施工。				
处理措施、意见、结果	已口头提出要求工人穿好，施工人员已整改到位。				
协调内容或其他	1、对现场安全进行巡视检查，要求施工人员做好安全防护。2、整理现场资料，查看图纸、规范标准等。				
记录人	王磊		总监签阅	徐耀生	