

# 监 理 日 志

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

|                                                                    |                                                     |      |                           |    |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------|----|---------|
| 日期                                                                 | 2020 年 07 月 26 日 星期 日                               | 气候   | 阴                         | 气温 | 26℃~33℃ |
| 监理人员动态：黄永革<br>施工方人员动态：管理人员 2 人。<br>施工机械动态：叉车 1 辆、打桩船 4 只、施工船 17 只。 |                                                     |      | 材料进场、取样见证、合格情况：<br><br>无。 |    |         |
|                                                                    |                                                     |      |                           |    |         |
|                                                                    |                                                     |      |                           |    |         |
| 施工进度情况                                                             | 1、13 区安装支架 13 组。<br>2、31 区 300 管桩打桩 35 根。立柱焊接 50 根。 |      |                           |    |         |
| 检查发现的问题                                                            | 无。                                                  |      |                           |    |         |
| 处理措施、意见、结果                                                         | 无。                                                  |      |                           |    |         |
| 协调内容或其他                                                            | 1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。2、整理现场资料，查看图纸、规范标准等。  |      |                           |    |         |
| 记录人                                                                | 黄永革                                                 | 总监签阅 | 徐耀生                       |    |         |