

监 理 日 志

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2020 年 08 月 04 日 星期 二	气候	晴	气温	27℃~37℃
监理人员动态：黄永革		材料进场、取样见证、合格情况： 370 组件到货 2 车。			
施工方人员动态：管理人员 2 人。					
施工机械动态：叉车 1 辆、打桩船 4 只、施工船 17 只。					
施工进度情况	1、13 区 300 管桩打桩 44 根。 2、17 区 370 组件安装 0.216MW。 3、9 区支架安装 5 组。				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。2、整理现场资料，查看图纸、规范标准等。				
记录人	黄永革	总监签阅	徐耀生		