

监 理 日 志

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2020 年 10 月 23 日 星期 五	气候	多云	气温	11℃~24℃
监理人员动态：黄永革 施工方人员动态：管理人员 2 人。 施工机械动态：叉车 1 辆、打桩船 4 只、施工船 17 只。			材料进场、取样见证、合格情况： 无。		
施工进度情况	1、9 区、30 区组件安装 0.106MW。支架安装 0.1MW。 2、30 区汇流箱安装 14 个。400 桥架安装 80 米。				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	1、要求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。2、整理现场资料，查看图纸、规范标准等。				
记录人	黄永革	总监签阅	徐耀生		