

监 理 日 志

工程名称: 上电柏棠河罗2x20MW渔光互补光伏扶贫项目

日期	2018年11月19日 星期四	气候	晴	气温	18-30℃			
监理人员动态: 葛庆琦, 郑杰, 周书山 施工方人员动态: 管理人员3人, 施工人员40人. 施工机械动态: 发电机2台			材料进场、取样见证、合格情况: 无					
施工进度情况	塔基开挖累计完成21基, 基础浇筑累计完成25基. 铁塔组塔累计完成1基. 今日24#, 25#基础浇筑. 28#铁塔组塔. 地面开关站清表, 地面道路清表.							
检查发现的问题	无							
处理措施、意见、结果	无							
协调内容或其他	9:16 地面开关站清表. 9:46地面道路清表.							
记录人	郑 杰		总监签阅					