

监 理 日 志

工程名称: 湘罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2018年5月2日 星期三	气候	晴	气温	19-27℃
监理单位动态:	葛庆琦、郑杰、周书山	材料进场、取样见证、合格情况: 塔材镀锌层检查 符合要求.			
施工方人员动态:	管理人员5人、施工人员7人				
施工机械动态:	搅拌机1台.				
施工进度情况	今日12#, 13#, 19#铁塔组立. 开关站配电综合楼基础墙体第一圈梁钢筋绑扎. 办公综合楼条形基础模板安装.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	开会				
记录人	郑 杰	总监签阅			

