

监 理 日 志

工程名称: 涠罗 2x20兆瓦海光互补扶贫项目

日期	2018年5月3日 星期四	气候	晴	气温	19-28℃
监理单位动态: 黄庆琦, 郑杰, 周书山		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员5人, 施工人数7人		无			
施工机械动态: 搅拌机1台					
施工进度情况 施工部位	今日 16#、20#、21# 铁塔组立, 开关站配电综合楼基础砌筑, 圈梁钢筋绑扎, 办公综合楼基础绑扎, 模板安装, 场内道路铺设石粉, 临建改造等				
检查发现的问题	办公综合楼, 钢筋绑扎不牢固, 个别间距不均匀。				
处理措施、意见、结果	告知管理人员, 立即整改。 经处理, 钢筋绑扎牢固。 间距均匀。				
协调内容 或其他	无				
记录人	郑 杰	总监签阅			

