

监 理 日 志

工程名称: 洞罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2018年5月2日 星期二	气候	多云	气温	16-26℃
监理人员动态:	葛庆琦. 郑杰. 周书山	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员10人. 施工队员16人				
施工机械动态:	挖掘机2台 商混罐车1辆 装载机1台				
施工进度情况 施工部位	今日14#铁塔组立. 配电综合楼一层砌墙. 电缆沟垫层浇筑, 办公综合楼圈梁钢筋绑扎模板安装. 梁罩梁浇筑. 道路施工.				
检查发现的问题	模板拼缝不平				
处理措施、意见、结果	告知管理人员要求立即整改. 经处理. 已整改.				
协调内容 或其他	设计技术交流				
记录人	郑杰	总监签阅			

