

监 理 日 志

工程名称: 涪罗 2x20兆瓦光伏电站补扶改造项目

日期	2018年5月13日 星期日	气候	多云	气温	21-30℃
监理人员动态: 葛庆涛, 郑杰, 周书山		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员9人, 施工人员69人					
施工机械动态: 挖掘机1台, 商混罐车1台					
施工进度情况	线路G20-G26铁塔螺栓紧固及消缺, 开关站配电箱一层内横架搭设, 一层置梁钢绞线绑扎雨蓬浇筑, 电缆沟底板浇筑, 设备基础垫层浇筑, 办公楼砌墙。				
检查发现的问题	雨蓬电线预埋管损坏				
处理措施、意见、结果	告知管理人员要求更换, 经处理已更换。				
协调内容或其他	无				
记录人	郑杰	总监签阅			

