

监 理 日 志

工程名称: 洞思以2024瓦渔光互补扶贫项目

日期	2018年5月23日 星期三	气候	阵雨	气温	19-25℃
监理单位动态:	薄庆琦. 郑杰. 周书山		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	管理人员10人 施工人员76人				
施工机械动态:	挖掘机2台. 装载机1台.				
施工进度情况	今日G28-G32导线架设准备工作. 配电综合楼室内电缆沟砌筑. 模板安装. 女10墙砌筑. 室外电缆沟模板安装. 砌筑. 设备基础开挖. 垫层浇筑. 钢筋绑扎. 办公综合楼砌墙. 码头施工. 灌装挡土装.				
检查发现的问题	室外电缆沟砌筑未清理				
处理措施、意见、结果	告知管理人员要求清理再继续进行砌筑.				
协调内容或其他	召开施工进度. 质量. 安全会议.				
记录人	郑杰		总监签阅		

