

监 理 日 志

工程名称: 海罗 2x20 兆瓦 渔光互补扶贫项目

日期	2018年5月24日 星期四	气候	多云	气温	25-31℃
监理单位动态:	葛庆琦、郑杰、周书山	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	管理人员10人 施工队7人				
施工机械动态:	挖机3台 装载机1台 南泵车1辆				
施工进度情况	线路G8-62导线架设、金具安装、开关站配电综合楼室内电缆沟装模、浇筑、室外电缆沟拆模、设备基础钢筋绑扎、装模、浇筑、办公综合楼砌墙、外线路沟安装、码头挡土墙围护、丁字钢打桩。				
检查发现的问题	混凝土养护不及时。				
处理措施、意见、结果	告知管理人员、负责人按时养护。				
协调内容或其他	今日当地质检站监督检查、建设单位检查、检查现场及资料				
记录人	郑 杰	总监签阅			

