

监 理 日 志

工程名称: 涪罗2x20kV变电站工程

日期	2018年5月27日 星期日	气候	阵雨	气温	19°-27°
监理单位动态: 潘庆琦、郑杰、周书山		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 管理人员8人、施工班组56人					
施工机械动态: 挖掘机3台、装载机1台、商砼罐车1台					
施工进度情况	线路消缺、开关站配电综合楼女儿墙压顶浇筑、设备基础钢筋绑扎、装模、浇筑、办公综合楼砌墙、室外电缆沟钢筋绑扎、码头挡土墙浇筑及摆放、码头填土、桩机安装				
检查发现的问题	框架基础浇筑工序不符合设计规范要求, 钢筋绑扎不符合规范要求.				
处理措施、意见、结果	已下发监理联系单.				
协调内容或其他	召开监理周例会				
记录人	郑杰	总监签阅			

