

监 理 日 志

工程名称: 洞罗20兆瓦光伏互补扶贫项目

| | | | | | |
|------------|--|------|--------------------------|----|---------|
| 日期 | 2018年5月28日 星期二 | 气候 | 多云 | 气温 | 21°-30° |
| 监理人员动态: | 薄庆琦, 郑杰, 周书山 | | 材料进场、取样见证、合格情况: 无 | | |
| 施工方人员动态: | 管理人员8人, 施工队员5人 | | | | |
| 施工机械动态: | 挖掘机2台, 装载机2台, 商混罐车1台 | | | | |
| 施工进度情况 | 线路补缺, 配电综合楼一层模板拆除, 女儿墙拆模, 外墙粉刷, 设备基础装模, 浇筑, 拆模, 室外电缆沟钢筋绑扎, 砌块填土, 桩机设备组装. | | | | |
| 检查发现的问题 | 桩机设备组装未配置专职指挥人员. | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 已要求该专职人员持证上岗. | | | | |
| 协调内容或其他 | 无 | | | | |
| 记录人 | 郑杰 | 总监签阅 | | | |

