

# 监 理 日 志

工程名称: 涇 渭 以 西 水 土 保 持 互 补 扶 贫 改 造 项 目

日期	2018年6月3日 星期四	气候	多云	气温	20-27℃
监理人员动态:	葛庆琦、郑杰、周凯、李元堂		材料进场、取样见证、合格情况: 直流屏、隔离开关进场		
施工方人员动态:	管理人员8人、施工人员43人				
施工机械动态:	挖掘机2台、装载机2台、商混罐车2台				
施工进度情况	开关站配电综合楼地坪、电缆沟拆模及支架安装、设备基础浇筑、室外电缆沟装模、站内变施工、主控室柜就位、光伏区道路施工。				
检查发现的问题	回填土未分层夯实				
处理措施、意见、结果	告知管理人员, 回填土物致执行 分层夯实。				
协调内容 或其他	无				
记录人	郑 杰		总监签阅		

