

监 理 日 志

工程名称: 洞屋2x20kV反涌光互利扶贫项目

日期	2018年6月7日 星期四	气候	晴	气温	22-31°C
监理人员动态:	葛庆涛、郑杰、周书山、李合堂	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员9人、施工人员42人	电缆进场			
施工机械动态:	挖掘机1台、铲车1台、吊车1台				
施工进度情况	开关站配电综合楼屋面找坡、低压配电室回填、整平、集装箱基础砌砖、SVG隔离开关安装、接地线SVG吊装、电缆沟支架安装、办公楼装模、地面夯实、柜机组装、支架下料				
检查发现的问题	综合办公楼构造柱钢筋锚固长度未达到设计要求。				
处理措施、意见、结果	告知施工管理人员尽快整改				
协调内容或其他	无				
记录人	郑杰	总监签阅			

