

监 理 日 志

工程名称: 烟罗2x20兆瓦炉内通光互补短板改造项目

日期	2018年6月8日 星期五	气候	阵雨	气温	23-30℃
监理单位动态	葛庆琦、周书山、李元堂、郑杰		材料进场、取样见证、合格情况: 桩基物 90 基.		
施工方人员动态	管理人员9人, 施工人员48人.				
施工机械动态	吊车3台.				
施工进度情况	配电综合楼内墙抹料, 低压配电室垫层浇筑, 室内槽钢接地, 设备基础找平, 办公综合楼装模, 地面夯实集装箱基础, 砖砌体施工, 质量缺陷整改, 桩机组装, 支架焊接.				
检查发现的问题	个别施工人员未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	告知施工管理人员, 施工人员必须正确佩戴安全帽, 已立即整改.				
协调内容或其他	无				
记录人	郑 杰		总监签阅		

