

# 监 理 日 志

工程名称: 洞罗2x20兆瓦光伏互补扶贫项目

|            |                                                                                                       |    |      |    |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|--------|
| 日期         | 2018年6月9日 星期六                                                                                         | 气候 | 多云   | 气温 | 21-30℃ |
| 监理人员动态     | 潘庆海、周书山、李元堂、郑志<br>材料进场、取样见证、合格情况:                                                                     |    |      |    |        |
| 施工方人员动态    | 管理人员9人、施工人员63人<br>箱变进场2台、                                                                             |    |      |    |        |
| 施工机械动态     | 吊车2台、挖机1台、打桩机1台<br>支架进场4车、                                                                            |    |      |    |        |
| 施工进度情况     | 开关站电缆沟砌墙、高压柜进场、设备基础找平、配电柜内墙刮白、办公综合楼装模、室外防雷接地、外线架设施工、质量缺陷整改、光伏区箱变变平台施工、22区箱变打桩完成、PHC-400-AB-95型管桩试验完成。 |    |      |    |        |
| 检查发现的问题    | 无                                                                                                     |    |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 无                                                                                                     |    |      |    |        |
| 协调内容或其他    | 召开监理周例会                                                                                               |    |      |    |        |
| 记录人        | 郑 志                                                                                                   |    | 总监签阅 |    |        |

