

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月14日 星期四	气候	多云	气温	22℃~31℃
监理人员动态: 4人(李元堂、周书山、贾玉成)		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 管理人员10人, 施工员88人					
施工机械动态: 抵在船2艘, 经解船4艘, 解石, 挖机台					
施工进度情况	线路: 整改消缺项 开关站: 消防小屋砌墙, 综合楼一层内架搭设、装模; 保护屏接线; 电缆线架 线; 构架安装; 围墙基础装模、扎筋、浇筑。 光伏区: 22区支架打木在66付长				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	总包单位: 召开质量、安全进度会议				
记录人	贾玉成		总监签阅	李元堂	