

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月23日 星期六	气候	阴	气温	24°C ~ 30°C
监理单位动态:	4人(李元堂、葛廷琦、周书山、贾玉成)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	监理10人, 现场施工人员96人				
施工机械动态:	推土机2台, 吊车3台, 挖掘机2台				
施工进度情况	开始站: ①配电柜、电缆沟盖板安装完成; ②配电柜基础北面围墙开挖、浇筑、砌墙; ③电缆沟压力试验; ④水泵中传动试验; ⑤自控提出的内阻整改全部完成; ⑥电缆提总的问题整改完成30%; 结束站: ①20区桥架材料在5分里; ②20区壳体板安装5大组; ③25区立柱大焊5个; ④22区25区高压电缆敷设完成; ⑤22区箱管逆改就位。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	召开监理例会				
记录人	贾玉成	总监签阅	李元堂		