

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月30日 星期六	气候	晴	气温	27°C ~ 36°C
监理人员动态:	3人(周书山、孔令才、贾玉成)	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员9人, 现场人员83人.				
施工机械动态:	搅拌机2台, 吊车2台.				
施工进度情况	开关站: ①围墙装模及钢筋绑扎、浇筑完成100%; 粉饰完成10%。 ②围墙大门钢筋绑扎、装模完成30%; 光伏区: ①20区、22区、25区、26区电缆消缺; ②25区打桩2根; ③20区组件安装。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	贾玉成	总监签阅	李元堂		