

监 理 日 志

工程名称: 旧罗220kV变电站改扩建项目

日期	2019年07月27日 星期六	气候	晴	气温	28.3/20
监理人员动态: 孔令才、黄长青、王磊 施工方人员动态: 施工员共计35人 施工机械动态: 吊车、叉车辆		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	① 3区、4区面讯桥架安装150米。 ② 5区接地扁钢施工320米 ③ 19区、20区支架调整, ④ 施工材料转运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 对现场安全进行检查未发现较大安全隐患。 ② 整理资料, 查看相关图纸及规范标准。				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		