

监 理 日 志

工程名称: 旧县20x10kV变电站改扩建工程

日期	2019年8月04日 星期日	气候	多云	气温	27℃-36℃
监理单位动态:	孔令才、黄永春、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	施工员50人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆。				
施工进度情况	① 8日、11日接地扁铁焊接。② 11日母线安装(0.15)MW。 ③ 12日300管桩打桩14根。④ 17日母线拉线调整。 ⑤ 材料搬运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 现场安全正常,发现较大隐患。 ② 整理资料、查看相关规范要求。				
记录人	王磊		总监签阅	孔令才	