

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年08月07日 星期三	气候	多云	气温	27°-36°
监理人员动态: 孔令才、黄长春、王磊 施工方人员动态: 施工人员40人。 施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆。		材料进场、取样见证、合格情况: 管桩进场18根。			
施工进度情况	① 3区、4区、11区、19区桩基消缺 ② 11区、14区已接地扁铁焊接20米。 11区、14区组件安装540块(0.186mw)。 ③ 21区组件场地施工。④ 现场材料吊运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 现场安全正常,未发观较大安全隐患。 ②、整理资料、查看相关规范标准				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		