

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x2011万渣光22外扶安及月

日期	2019年08月10日 星期六	气候	多云	气温	27℃-36℃
监理人员动态: 孔令才、黄长清、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 施工人员45人.					
施工机械动态: 吊车1辆, 叉车1辆.					
施工进度情况	① 7区、8区电气消缺. ② 11区、14区组件安装200块(0.069MW) ③ 17区汇流箱防水封堵、电气消缺.				
检查发现的问题	少数组件螺栓未紧固好.				
处理措施、意见、结果	已要求工人现场把螺栓紧固到位.				
协调内容或其他	① 现场安全正常. ② 整理资料, 查看相关规范要求.				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		