

监 理 日 志

工程名称: 田罗改北河渡光220kV-扶贫项目.

日期	2019年08月11日 星期二	气候	多云	气温	27°-35°
监理人员动态:	孔令才、黄长春、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 组件出场624块.			
施工方人员动态:	施工人员45人.				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆.				
施工进度情况	① 8区电气消缺. ② 11区、14区组件安装220块(0.076MW) ③ 15区汇流箱防水封堵、电气消缺. ④ 17区支架调整.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 现场安全正常. ② 整理资料、查看相关规范要求.				
记录人	王磊	总监签阅	孔令才		