

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x201kV变电站改扩建项目

日期	2019年08月13日 星期二	气候	多云	气温	27℃-36℃
监理人员动态: 孔令才、黄长青、王磊 施工方人员动态: 施工人数45人. 施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆.		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工进度情况	① 8区电气消缺. ② 11区、14区母线安装 240tA (0.083mW) ③ 16区汇流箱安装材料进场. ④ 17区、18区箱变变芯牌悬挂.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 对现场安全巡查未发现较大隐患. ② 整理资料、查看相关规范标准.				
记录人	王磊		总监签阅	孔令才	