

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20MW渔光互补扶贫项目

日期	2019年08月24日 星期六	气候	晴	气温	27℃-35℃
监理人员动态: 孔令才、黄春、王磊 施工方人员动态: 施工员37人 施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	1. 4区、8区支架组件调整消缺。 2. 4区、8区驱动电机调试。 3. 24区、25区横梁调整消缺。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 现场安全正常, 无较大安全隐患。 ② 整理资料, 查看相关规范标准。				
记录人	王磊		总监签阅	孔令才	