

监 理 日 志

工程名称: 田罗250MW光伏项目

日期	2019年10月04日 星期五	气候	多云	气温	23°-36°
监理人员动态: 孔金才、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 农升28人					
施工机械动态: 吊车2辆、叉车2辆。					
施工进度情况	1. 3区、4区、7区、8区支架: 组件、横梁、电缆铺设。 2. 18区、19区组件安装56块(0.019MW) 3. 现场材料搬运。				
检查发现的问题	发现少数工人未穿戴救生衣施工。				
处理措施、意见、结果	已口头要求工人穿好救生衣下河施工。 工人已整改到位。				
协调内容或其他	1. 现场安全巡查。 2. 整理施工资料、学习相关规范标准。				
记录人	王磊		总监签阅	李红亭	