

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2011北江渔光互补扶贫项目

日期	2019年10月05日 星期六	气候	多云	气温	17℃-28℃
监理人员动态: 孔金才、王磊			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 共计28人					
施工机械动态: 吊钩艇、叉钩艇					
施工进度情况	1. 3区、4区、7区、8区支架、组件、封装电缆清点。 2. 19区、20区组件安装60块(0.02mw) 3. 现场材料搬运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场安全正常。 2. 整理项目资料、学习相关规范标准。				
记录人	王磊	总监签阅	李强		