

监 理 日 志

工程名称: 旧罗2x70兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年10月08日 星期二	气候	多云	气温	17℃-22℃
监理人员动态: 孔令才、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 共计28人					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆					
施工进度情况	1. 5区、11区、14区支架1组件、解缆电缆消缺。 2. 22区、23区组件安装0.02MW(60块)。 3. 现场材料搬运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场安全正常。 2. 整理项目资料, 查看相关规范标准。				
记录人	王磊	总监签阅	李元盛		