

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20兆瓦渔光互补扶贫项目

日期	2019年10月09日 星期三	气候	晴	气温	21℃-26℃
监理人员动态: 孔金才、王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 共计28人.					
施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆					
施工进度情况	1. 5区、11区、14区支架、组件、桥梁、电缆沟缺. 2. 22区、23区组件安装0.02mw(60块). 3. 现场材料搬运、施船维修.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 对现场安全进行检查,未发现重大隐患. 2. 整理资料,查看图纸.				
记录人	王磊		总监签阅	李元堂	