

# 监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x2076kW渔光互补扶贫项目

日期	2019年10月10日 星期四	气候	晴	气温	18°-30°
监理人员动态: 孔令才、王磊			材料进场、取样见证、合格情况:  无		
施工方人员动态: 共计28人.					
施工机械动态: 吊车、叉车					
施工进度 部位情况	1. 5区、11区、14区支梁、组件、横梁消缺. 2. 22区、23区组件安装 0.04mw (114块) 3. 现场材料、施工船维修.				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容 或其他	1. 现场安全正常. 2. 整理资料, 查看相关规范标准.				
记录人	王磊	总监签阅	李元堂		