

监 理 日 志

工程名称: 汨罗2x20MW汽渣炉外排灰项目

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|----|-----------|
| 日期 | 2019年10月30日 星期三 | 气候 | 晴 | 气温 | 12.8-26.8 |
| 监理人员动态: | 孔全才、王磊 | | 材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场1248块(0.431MW) | | |
| 施工方人员动态: | 共计28人 | | | | |
| 施工机械动态: | 吊车2辆、叉车1辆 | | | | |
| 施工进度情况 | 1. 23区、24区支架、组件消缺整改。 2. 5区、11区、14区支架、组件、电缆消缺整改。 3. 现场材料搬运。 | | | | |
| 检查发现的问题 | 无 | | | | |
| 处理措施、意见、结果 | 无 | | | | |
| 协调内容或其他 | 1. 现场安全正常。 2. 整理资料, 查看图纸及相关规范标准。 | | | | |
| 记录人 | 王磊 | 总监签阅 | 李元崇 | | |