

监 理 日 志

工程名称: 旧罗XXXXE及渔场互补短板项目

日期	2017年11月02日 星期六	气候	多云	气温	13℃-20℃
监理人员动态: 孔全才, 王磊		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 共升28人.					
施工机械动态: 吊车1辆, 叉车1辆.					
施工进度情况	1. 3区、4区、7区电缆、桥架、接地线敷设。 2. 23区、24区组件安装208块(0.07mm) 3. 通风机维修、材料吊运。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场安全正常。 2. 整理资料, 对施工单位报资料进行审核签字。				
记录人	王磊	总监签阅	李XX		