

监 理 日 志

工程名称: 旧罗201114海光厂外扶名项目

日期	2019年11月07日 星期四	气候	晴	气温	11°-22°
监理单位动态:	孔金才、王磊	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	共计31人				
施工机械动态:	吊车1辆、叉车1辆				
施工进度情况	1. 3区、4区、7区桥梁、电缆、接地消缺。 2. 16区、28区镀锌管安装260块(0.09mw) 3. 现场材料搬运、施工船维修。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 现场验收正常。				
记录人	王磊	总监签阅	李军		