

# 监 理 日 志

工程名称: 汨罗202010月, 渔光互补, 扶贫项目

|                   |                                                                          |                                      |     |    |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----|-----------|
| 日期                | 2019年11月08日 星期五                                                          | 气候                                   | 晴   | 气温 | 10.9-24.2 |
| 监理人员动态: 孔令才、王磊    |                                                                          | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>PHC300管场建设44根 |     |    |           |
| 施工方人员动态: 共计31人.   |                                                                          |                                      |     |    |           |
| 施工机械动态: 吊车1辆、叉车1辆 |                                                                          |                                      |     |    |           |
| 施工进度情况            | 1. 3区、4区、7区桥梁、电缆接地尚缺.<br>2. 26区、28区组件安装180块(0.062MW)<br>3. 现场材料搬运, 施工维修. |                                      |     |    |           |
| 检查发现的问题           | 无                                                                        |                                      |     |    |           |
| 处理措施、意见、结果        | 无                                                                        |                                      |     |    |           |
| 协调内容或其他           | 1. 现场安装完毕.                                                               |                                      |     |    |           |
| 记录人               | 王磊                                                                       | 总监签阅                                 | 李元章 |    |           |